

Registro/Certificado de limpieza y desinfección

Datos de la Empresa/Persona que realiza el tratamiento

Nombre EUROPEA DE BIOCIDAS S. L.

Nº de Registro ROESBA 0843-AND-450

Domicilio Avda. EUROPA, Nº 6, 2º DCHA. ALMUÑECAR, 18690 GRANADA

NIF/CIF B-19556216

Teléfono 958 88 15 16

Fax

Correo Electrónico info@sanisur.com

Motivo del tratamiento de L+D:

Mantenimiento programado ☒ Aislamiento de Legionella ☐ Medida correctora ☐ Brote/Casos ☐

Otros (Especificar) ☐

Datos del Contratante:

Nombre AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

Domicilio PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N. ALMUÑECAR. 18690 GRANADA

NIF/CIF P-1800800-B

Teléfono

Fax

Correo Electrónico

Instalación tratada:

Instalación tratada **FUENTE ORNAMENTAL PLAZA MADRID**

Instalación Notificada a la autoridad competente (Si procede)

Si ☐

No ☐

fecha de notificación

Nombre del circuito

Estado de conservación de la Instalación:

Con corrosión ☐

Con incrustaciones, biocapa o algas ☐

Correcto ☒

Plano actualizado del esquema hidráulico

Si ☒

No ☐

Tratamiento de L+D: Térmico

Fecha y hora de inicio y final de realización

Niveles de temperatura en puntos finales

Si

No

Parcialmente

Si

No

Parcialmente

Productos utilizados: HIPOCLORITO SÓDICO CONTINENTAL
TECNA REDOX

Nº de Registro en caso de Biocida

Protocolo seguido

1. Se vacía totalmente la instalación.
2. Se accede a la fuente con cepillos finos y gruesos y con pistola de agua a presión eliminando todo resto de suciedad existente.
3. Se enjuagan las paredes y el suelo con agua a presión, dejando la fuente perfectamente limpia. Los restos de agua se retiran con aspiradora. La fuente queda sin agua completamente.
4. Se vuelve a llenar, en su totalidad, con agua limpia.
5. Se añade hipoclorito sódico (200 ML) hasta a conseguir una concentración de Cloro Residual Libre de 30 ppm dejándose hiperclorado el sistema durante 2 horas. Cada 15 min se revisa nivel de cloro libre. Para esta desinfección se pone en funcionamiento la fuente para que el agua circule por todos sus componentes; red interior, bomba de impulsión y balsa. Posteriormente se elimina el CRL con neutralizante autorizado (140 ml) antes de vaciar completamente la fuente a través de la red pública.
6. Se enjuagan todas las paredes y se llena con agua limpia. Paralelamente a este protocolo de limpieza y desinfección se comprueba también el correcto estado, la estanqueidad y el funcionamiento de todos los componentes de la instalación.
7. Fin del protocolo

Plano o esquema hidráulico actualizado	SI				
Se ha parado la instalación (1)	Si	X	No		Parcialmente
Se ha vaciado previamente a la limpieza	Si	X	No		Parcialmente
Se ha limpiado antes de añadir el biocida	Si	X	No		Parcialmente
Se han limpiado los depósitos acumuladores	Si		No		Parcialmente (tiempo de parada)
Fecha y hora de inicio	20-02-2026				16:00
Fecha y hora del final	20-02-2026				18:00
Indicar concentraciones de choque del biocida	30	ppm			
Indicar tiempo de recirculación del biocida	2 Hrs.				
En el caso de biocidas N° de Registro					

(1) En casos de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
En el caso de sistemas de agua sanitaria deberá adjuntarse un anexo con los niveles de cloro en todos los puntos finales de la instalación durante el proceso indicando la hora de cada determinación

Especificar las partes donde se realiza el tratamiento (total, parcial) y hora en que se realizan las mediciones, niveles obtenidos y medidas correctoras realizadas, en caso necesario:

Observaciones

Responsable técnico:

Nombre	JOSÉ FRANCISCO DEL CARPIO LÓPEZ
DNI	2425821-X
Acreditación de la capacitación	
Cualificación/Titulación	Formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico - sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legionella

Aplicador del Tratamiento

Nombre	ABDELWAHED SAMIT
DNI	X-5474191-F
Acreditación/es de la capacitación	
Cualificación/es	Formación del personal que realiza operaciones de mantenimiento higiénico - sanitario de las instalaciones de riesgo frente a Legionella

Fecha de realización de la limpieza y desinfección

Fecha de emisión del certificado

Certificado de tratamiento

Firma de la/as persona/as que realizan el tratamiento

20-02-2026
24-02-2026



Firma del responsable Técnico del tratamiento

Firma del titular o del responsable de la instalación



Fdo.

Fdo.

Nota: A cumplimentar tanto si es una empresa de servicios, como si es personal propio de la empresa.